

2022年涉农资金大事要事完成情况表

事项	工作内容	2021年工作基础	2022年工作计划		2022年资金保障计划		2022年工作完成情况		2022年资金保障落实情况					备注
		2021年底已完成 (累计值)	2022年计划完成 (当年度新增)	预计2022年底 可完成 (累计值)	项目计划当年度 投资总额 (万元)	当年度计划统筹 安排各级财政资 金金额合计 (万元)	2022年实际已完 成 (当年度新增)	截至2022年底 已完成 (累计值)	项目当年度 已完成投资总额 (万元)	当年度实际安排 各级财政资金金 额合计 (万元)	其中:			
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=A+F	H	I=J+K+L	J	K	L	
合计					19948.51	19948.51			19825.69	19825.69	8609.31	6711.38	4505	
农村生活污水治理	完成农村生活污水治理自然村数量(个数)	292.00	0.00	292.00	1413.38	1413.38	7.00	299.00	1413.38	1413.38	0.00	1413.38	0	
村内道路建设	完成村内道路基本硬底化的自然村数量(个数)	71.00	0.00	71.00	3016.07	3016.07	24.00	95.00	2648.00	2648.00	0.00	2648.00	0	
农村集中供水提档升级	农村规模化集中供水覆盖人口数量(万人)	125.86	0.00	125.86	980.00	980.00	0.16	126.02	980.00	980.00	0.00	980.00	0	
农村公路提档升级	建设改造四级双车道长度(公里)	0.00	30.03	30.03	2690.38	2690.38	0.00	0.00	2690.38	2690.38	2690.38	0.00	0	
	建设改造三级及以上等级路(公里)	0.00	15.98	15.98	498.68	498.68	15.80	15.80	498.68	498.68	498.68	0.00	0	
美丽圩镇建设	完成镇域环境基础整治的圩镇数量(个数)	10.00	2.00	12.00	1390.00	1390.00	7.00	17.00	1670.00	1670.00	0.00	1670.00	0	
渔港建设	建成国家级渔港经济区数量(个)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
高标准农田建设	建成高标准农田面积(万亩)	49.21	3.32	52.53	9960.00	9960.00	3.32	52.53	9925.25	9925.25	5420.25	0.00	4505	
	完成复耕整治撂荒地面积(万亩)	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
小水电清理整改	退出小水电宗数(宗)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
中小河流治理	完成中小河流治理长度(公里)	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。